	FARMACIA COMUNALE 4 DI CORSICO	GIUGNO												
		L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	LAVORI DI GIUGNO													
	EDILI E IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE													
1	**EDILE :** REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA AL PIANO -1.													
2	**EDILE:**MONTAGGIO PORTA A BATTENTE AL PIANO -1.													
3	**EDILE :** INSTALLAZIONE MACCHINA CONDIZIONAMENTO UNITA' NTERNA E UNITA' ESTERNA CON LO SPLIT AL PIANO -1 DA COLLEGARE. NON VERRANO INSTALLATI I CONDOTTI DI MANDATA AL PIANO TERRA. DA EFFETTUARE A LUGLIO.													
	LAVORI DI LUGLIO E AGOSTO													
	DEMOLIZIONI/ RIMOZIONI E MESSA IN OPERA DEI NUOVI SERRAMENTI													
4	**EDILE -**RIMOZIONE DEI SERRAMENTI ESISTENTI SUL FRONTE E SULLA ZONA RETR													
5	**EDILE :** MONTAGGIO DI TUTTI I SERRAMENTI													
6	**EDILE:** RIMOZIONEDEI CALORIFERI ESISTENTI													
7	**EDILE :** RIMOZIONE PIASTRELLE ZONA BAGNO E ANTIBAGNO													
8	**EDILE:** RIMOZIONEDEI DEI SANITARI ESISTENTI													
	OPERE EDILI IMPIANTO ELETTRICO IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E IMPIANTO IDRAULICO													
9	**EDILE :** REALIZZAZIONE DI TUTTE LE TRACCE A PAVIMENTO PER ADEGUAMENTO 'IMPIANTO ELETTRICO, IDRALULICO, DI CONDIZIONAMENTO E DI ALLARME.													
10	**EDILE:** POSA PAVIMENTAZIONE PREVIO TRATTAMENTO CON PRIMER . LASTRE IN GRESS 90 X 90													
11	**EDILE:** REALIZZAZIONE DELLE TRACCE ALLE PARETI PERIMETRALI. PER IMPIANTO ELETTRICO ED IDRAULICO													
12	**EDILE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE** COMOPLETAMENTO INSTALLAZIONE CONDOTTI DI MANDATA E RIPRESA ARIA													
13	**EDILE**: REALIZZAZIONE DELLE PARETI IN CARTONGESSO COME DA DISEGNO.													
14	**EDILE:** INFILAGGIO DI TUTTI I CORRUGATI A PARETE PER L'IMPIANTO ELETTRICO													
15	**EDILE:** TIRAGGIO CAVI E REALIZZAZIONE DI TUTTO L'IMPIANTO ELETTRICO													
16	**EDILE**: REALIZZAZIONE DGLI AGGETTI INCARTONGESSO AD H 230 SPESSORE 15 CM. COME DA DISEGNI													
17	**EDILE**: RASATURA DEL PILASTRO CENTRALE													
18	EDILE IDRAULICO: INTERVENTO PER REALIZZAZIONE N° 3 PUNTI ACUA COMPRESIVE DI VALVOLE PER LE ZONE SALE MULTISERVIZI E LAB GALENICO													
19	**IMPIANTO ELETTRICO** MESSA IN OPERE DI TUTTO L'IMPIANTO, ANTI QUADRO E QUADRO ELETTRICO, RACK. COMPRESO TUTTI I PUNTI LUCI PRESE, CONANDI E IMPIANTO DI ALLARME CON IL COLLEGAMENTO A SUO QUADRO. COLLEGAMENTO ELETTRICO ALLE UNITA' DI CONDIZIONAMENTO.													
20	**IMBIANCATURA DI TUTTI I LOCALI**													
21	**MONTAGGIO DI TUTTI I CORPI ILLUMINANTI**													
22	**ULTIMI RITOCCHI DI IMBIANCATURA**													
23	**M O N T A G G I O A R R E D I**													
24	**RIMESSA TUTTI I FARMACI NELLE CASSETTIERE E SU TUTTI GLI SCAFFALI**													
25	**RIAPERTURA FARMACIA**													

E: INFILAGGIO DI TUTTI I CORRUGATI A PARETE PER L'IMPIANTO ELETTR

LUGLIO						AGOSTO																																SETTEMBR	
S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2

LUGLIO						AGOSTO																																SETTEMBR	
S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M	M	G	V	S	D	L	M
26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2